

IK Elektrisk anlegg

VEDLIKEHOLDSPLAN

2017

Eier: Etnedal kyrkjelege fellesråd

Kontrollobjekt: Etnedal kyrkjelege fellesråd

Kontrollområde: Nord Etnedal Kyrkje

IK/E ansvarlig:

Skjema Avvik ID	Oppdaget	Lokalitet	Pri	Avvik	Utbedret (dato/sign)	Kommentarer	Henvvisning til forskrift/norm
2017-1 03-06 (5)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Ujordet stikk ved trapp mot kirkeskip. (Jordede varmeovner i samme område) 3m avstand			FEL § 9 NEK 400: 421 FEL § 22 NEK 400: 512.2 FEL § 36
2017-1 03-12 (8)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Lydanlegget er tilkoblet med fastmontert skjøteledning.			FEL § 38 NEK 400: 524.1 FEU § 10 NEK 400: 521.9
2017-1 71-08 (7)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Lampe i kyrkjestogo manglet kuppel			FEL § 9 NEK 400: 512.2 FEL § 20
2017-1 08-08 (6)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	0	Info: Det er lagt ut et byggestrømskap fra tinerkontakten ute og inn til kirkeskipet. Denne er tilkoblet 3KW varmeovn. Dette blir fjernet ved nymontering av ovner.			FEL § 36 NEK 400: 421 FEL § 37 NEK 400: 802 NEK 400: 705.422
2017-1 99-99 (4)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	0	Info: Sikringsskap: Varmgang i rekkeklemmer, det var dårlig kontakt dettet ble utbedret av kontrollør, se termorapport.			